

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 21 日

天气：多云

星期：二

气温：22℃- 32℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合楼施工前准备。 2、光伏组件排积水基础。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员2人；施工人员0人，1台挖掘机、1台叉车； 1. 二次结构放线，墙体基础清理。 2. 其他下雨无法施工。 升压站：管理人员2人，工人3人； 1、场区积水，未施工。 2、安全巡查。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

