

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 22 日

天气：多云

星期：二

气温：22℃-33℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合楼构造柱植筋以及监控线路敷设。 2、光伏组件安装、接地沟开挖。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员20人，1台挖掘机、1台叉车； 1、组件安装700块。 2、接地沟开挖100米。 3、支架拆除18组。 升压站：管理人员2人，工人6人； 1. 综合楼二次结构植筋。 2. 二次结构放线。 3. 监控线路敷设。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	

