

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 23 日

天气：多云

星期：三

气温：20℃-33℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合楼构造柱植筋以及监控线路敷设。 2、检查光伏组件、汇流箱安装。 3、光伏区安全检查7人未佩戴安全帽（考核1400元）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员27人，1台挖掘机、1台叉车； 1、7区、8区、12区组件安装1026块。 2、7区汇流箱安装6台。 3、光伏组件转运撒料。 升压站：管理人员1人，工人6人； 1. 综合楼二次结构植筋。 2. 投光灯线路穿线及土方回填。
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	

