

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 04 日

天气：多云

星期：二

气温：21℃-31℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区组件、汇流箱安装质量情况。 2、检查升压站投射灯基础混凝土浇筑质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员50人，1台挖掘机、1台叉车； 1、组件安装923块。2、组件散料。 升压站：管理人员1人，工人4人； 投射灯基础垫层混凝土浇筑完成85%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	

