

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 07 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 21℃-31℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区组件安装质量情况。 2、巡查升压站安全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员40人, 1台挖掘机、1台叉车; 1、组件安装2012块。2、组件散料。3、电缆沟开挖2米。 升压站: 管理人员1人, 工人10人; 由于储能区设备噪声大村民阻工, 无安排施工作业。
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立东	

