

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 10 日

天气: 中雨

星期: 日

气温: 22℃-28℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工区域排积水情况。 2、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员56人, 1台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台; 中雨无安排施工作业。 升压站: 管理人员1人, 工人0人; 由于储能区设备噪声大村民阻工, 无安排施工作业。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立建	