

# 监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 11 日

天气：小雨

星期：二

气温：20℃-28℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

|                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、验收光伏组件5车4960块。<br>2、检查送出线路N31#、34#铁塔基础人工开挖安全、质量。 |                                                                                                                                                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                          |
|                                      | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                     | 光伏区：项目管理人员4人；施工人员6人，1台挖掘机、2台叉车，打桩机1台；<br>1、接收光伏组件4960块。<br>2、小雨无安排施工作业。<br>升压站：管理人员1人，工人0人；<br>由于储能区设备噪声大村民阻工，无安排施工作业。<br>送出线路：<br>管理人员：2人；施工人员：12人；施工设备：测绘仪器1台。<br>1、N31基础开挖完成40%，<br>2、N34基础开挖完成60%。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 田同有                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| 记<br>录<br>人：                         | 田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立忠                        |                                                                                                                                                                                                        |