

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 12 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 20℃-24℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、检查升压站各设备基础内进水情况,符合要求。 2、检查光伏区道路排水及材料设备(现场组件,汇流箱)防雨保护情况,符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区:项目管理人员4人;施工人员6人,1台挖掘机、2台叉车,打桩机1台; 场地、道路排积水。 升压站:管理人员1人,工人0人; 由于储能区设备噪声大村民阻工,无安排施工作业。 送出线路: 管理人员:2人;施工人员:12人;施工设备:测绘仪器1台。 巡查N31#、34#铁塔基础安全情况。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立军	