

# 监 理 日 志


日期: 2022 年 09 月 12 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 17℃-28℃

工程名称: 德州两品能 50MW 光伏发电项目

|                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况                                                                                   | <p>1. 检查升压站、光伏区排水情况。</p> <p>2. 检查送出线路N31#、N34#铁塔基础土方开挖,符合要求。</p>                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 施工情况                                                                                     | <p>施工单位:</p> <p>山东力诺电力设计咨询有限公司</p>                                                                         | <p>施工内容及进度</p> <p>光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员2人, 1台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台;</p> <p>场站、道路排积水。</p> <p>升压站: 管理人员1人, 工人9人;</p> <p>由于储能区设备噪声大村民阻工, 无安排施工作业。</p> <p>送出线路:</p> <p>管理人员: 2人; 施工人员: 12人; 施工设备: 测绘仪器1台。</p> <p>N31#、N34#铁塔基础土方开挖。</p> |
| 其它事项                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员                                                                                 | 田国育                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 记录人:  | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):  |                                                                                                                                                                                                                             |