

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 16 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 20℃-29℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、检查验收送出线路工程N34#铁塔基础箍筋绑扎, 符合设计要求。 2、光伏区因拖欠劳务人员工资, 阻工。 3、排查升压站、光伏区安全隐患。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员0人, 1台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台; 施工现场被劳务人员阻工。 升压站: 管理人员1人, 工人0人; 暂停施工作业。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 12人; 施工设备: 测绘仪器1台。 N31#、34#铁塔基础箍筋绑扎完成。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王红武	