

# 监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 18 日

天气：小雨转多云

星期：二

气温：20℃-31℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、送出线路工程N31#铁塔基础浇筑监理旁站。 2、检查送出线路工程N32#铁塔基础箍筋绑扎。 3、光伏区因拖欠劳务人员工资，阻工。 4、排查升压站综合楼压顶梁箍筋绑扎及混凝土浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员0人，1台挖掘机、2台叉车，打桩机1台； 施工现场被劳务人员阻工。 升压站：管理人员1人，工人3人； 升压站综合楼压顶梁箍筋绑扎及混凝土浇筑。 送出线路： 管理人员：2人；施工人员：12人；施工设备：测绘仪器1台。 1、N32#铁塔基础箍筋绑扎。 2、31#铁塔基础混凝土浇筑完成。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人： 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	