

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 19 日

天气: 大雨

星期: 二

气温: 18℃-24℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日大雨,督促管施工单位做好设备防雨、排水安全措施。 2、熟悉送出线路图纸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区:项目管理人员4人;施工人员0人,1台挖掘机、2台叉车,打桩机1台; 施工现场被劳务人员阻工。 升压站:管理人员1人,工人0人; 因大雨无安排施工。 送出线路: 管理人员:2人;施工人员:0人;施工设备:测绘仪器1台。 因大雨无安排施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰.	