

监 理 日 志


日期: 2023 年 09 月 21 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 14℃-25℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查验收N32#铁塔基础箍筋绑扎, 经检查符合设计要求。 2、熟悉送出线路图纸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员0人, 1台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台; 施工现场被劳务人员阻工。 升压站: 管理人员1人, 工人0人; 场地泥泞无安排施工。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 6人; 施工设备: 测绘仪器1台。 N32#铁塔箍筋绑扎及场地排水。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 