

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 23 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 17℃-21℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查验收32#、N33#铁塔基础防雷接地铺设, 经检查符合设计要求。 2、检查30#铁塔处独立电缆平台基础开挖。 3、巡检升压站、光伏区安全防护情况, 无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员0人, 1台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台; 场地泥泞无安排施工。 升压站: 管理人员1人, 工人0人; 场地泥泞无安排施工。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 12人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、N32#、N33#基础接地施工完成; 2、独立电缆平台基础开挖完成; 3、电缆到货完成。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	