

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 24 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 16℃-19℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与运维部人员一起检查光伏区1#-3#汇流箱（阻工人员把汇流箱门未关闭）并把汇流箱门合体关门。 2、配合总包单位解除阻工事宜。 3、巡检升压站、光伏区安全防护情况，无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员0人，1台挖掘机、2台叉车，打桩机1台； 场地泥泞无安排施工。 升压站：管理人员1人，工人0人； 场地泥泞无安排施工。 送出线路： 管理人员：2人；施工人员：12人；施工设备：测绘仪器1台。 今日小雨，无安排施工作业。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王少华	