

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 30 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 16℃ - 26℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料。 2、检查方岗变电站GIS安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员0人, 1台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台; 场地泥泞无安排施工。 升压站: 管理人员1人, 工人0人; 场地泥泞无安排施工。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 12人; 施工设备: 测绘仪器1台。 方岗变电站GIS安装完成40%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立本.	