

监 理 日 志

日期: 2023 年 10 月 04-07 日

天气: 小雨-多云

星期: 三-六

气温: 10℃-20℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查方岗变电站GIS设备安装及接线情况。 2、熟悉图纸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员0人, 1台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台; 场地泥泞无安排施工(阻工)。 升压站: 管理人员1人, 工人0人; 场地泥泞无安排施工(暂停施工)。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 12人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、方岗新建变电站GIS安装及接线。 2、二次设备接线。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	