

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 10 月 09 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 13℃-22℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

|                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、检查方岗变电站GIS设备安装及接线情况。<br>2、验收送出线路铁塔材料到场。<br>3、铁塔材料到场卸货安全旁站。<br>4、31#铁塔组立完成。<br>5、陪同龙源公司领导检查送出线路工程新建变电站、铁塔组立施工。 |                                                                                                                                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位                                                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                           |
|                                      | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                                  | 光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员0人, 1台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台;<br>场地泥泞无安排施工(阻工)。<br>升压站: 管理人员1人, 工人3人;<br>综合楼雨棚支模场。<br>送出线路:<br>管理人员: 2人; 施工人员: 22人; 施工设备: 测绘仪器1台。<br>1、方岗新建变电站GIS安装及接线完成。<br>2、基铁塔材料到场卸货。<br>3、31#铁塔开始组立完成。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 田同有                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| 记<br>录<br>人:                         | 田同有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |