

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 13 日

天气：多云

星期：五

气温：10℃-22℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查34#铁塔至变电站预埋高压电缆沟机械回填（1400*1700）。 2、33#铁塔组立安全旁站。 3、检查32#、33#铁塔组装情况。 4、检查30#-31#铁塔顶管进度情况。 5、检查升压站综合楼墙体砌筑及女儿墙压顶箍筋绑扎、混凝土浇筑质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员0人，1台挖掘机、2台叉车，打桩机1台； 场地泥泞无安排施工（阻工）。 升压站：管理人员1人，工人8人； 综合楼墙体砌筑、女儿墙压顶模板支。 送出线路： 管理人员：1人；施工人员：22人；施工设备：测绘仪器1台、80T起重机1台。 1、方岗变内GIS的试验准备；2、二次后台调试；3、N33组塔完成； 4、N34到方岗变电缆上塔完成，电缆沟回填完成； 5、N30-N31顶管扩孔完成。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	记录人：田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	