

监 理 日 志

日期: 2023 年 10 月 20 日

天气: 小雨

星期: 周二

气温: 10℃-18℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站主变区围栏基础人工开挖及基础模板制作质量。 2、检查光伏区光伏支架拆除及立柱切割进度。 3、检查N31引流线制作及N30电缆终端制作平台搭建安全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员15人, 1台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台; 1、2#光伏方阵光伏支架拆除。 2、管桩立柱切割。 升压站: 管理人员1人, 工人9人; 1. 综合楼墙体砌筑。 2. 主变区围栏基础支模。 送出线路: 管理人员: 1人; 施工人员: 12人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、N31引流线制作安装完成; 2、N30电缆终端制作平台搭建完成。
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	