

监 理 日 志

日期: 2023 年 10 月 22 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 11℃-23℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合楼砌墙质量。 2、检查光伏区光伏支架拆除、立柱切割以及机械拔桩进度。 3、检查12#、8#光伏方阵组件安装质量。 4、送出线路30#-31#、34#至变电站电缆试验监理旁站。 5、检查N31#、N34#接地箱安装。组织召开监理周例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员4人; 施工人员40人, 1台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台; 1、2#光伏方阵光伏支架拆除。2、管桩立柱切割。 3、12#、8#光伏方阵组件安装 升压站: 管理人员1人, 工人5人; 1. 综合楼墙体砌筑。 送出线路: 管理人员: 1人; 施工人员: 12人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、接地安装完成; 2、电缆试验完成; 3、N31、N34接地箱安装完成。
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	