

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 29 日

天气：多云

星期：且

气温：11℃-24℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合楼砌墙质量。 2、检查光伏区光伏支架拆除、立柱切割。 3、检查13#、9#光伏方阵组件安装质量。 4、检查8#电缆沟机械开挖安全及7#光伏方阵桩头引下接地焊接质量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员57人，2台挖掘机、2台叉车，打桩机1台、转运车2台； 1、4#光伏方阵光伏支架转运及管桩立柱切割。2、13#、9#光伏方阵组件安装。3、8#光伏方阵电缆沟机械开挖。5、7#光伏方阵组串电缆线敷设。6、8#光伏方阵接地焊接。 升压站：管理人员1人，工人14人； 1. 综合楼墙体砌筑；2. 综合楼构造柱混凝土浇筑；3. 主变区围栏安装；送出线路： 管理人员：1人；施工人员：0人；施工设备：测绘仪器1台。 1、暖阳站-方岗变线路保护定值输入完成，对点联调完成。 2、110kV暖方线线路参数实测完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	