

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 30 日

天气：多云

星期：二

气温：11℃-24℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合楼砌墙质量。 2、检查光伏区光伏支架拆除、立柱切割，13#、9#光伏方阵组件安装质量。 3、检查9#、5#电缆沟机械开挖安全及8#光伏方阵桩头引下接地焊接质量。 4、与总承包单位共同对光伏区施工人员进行安全技术交底。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员92人，2台挖掘机、2台叉车，打桩机1台、转运车2台； 1、组件安装1100块；2、9#、5#电缆沟开挖150米；3、光伏组串线敷设16串；4、切割拆除管桩桩头立柱150根；5、拔桩200根；6、拆除的预制管桩、光伏支架二次转运；7、光伏组件9#、12#、15#光伏组件转运；8、9#电缆沟浮土清理； 升压站：管理人员1人，工人14人； 1. 主变区防护栏安装；2. 综合楼构造柱支模及混凝土浇筑； 管理人员：1人；施工人员：0人；施工设备：测绘仪器1台。 1、110kV暖方线线路参数核对有误，现场调整后重新测定； 2、办理工作票准备进行方岗变接入省调数据调试，为采集终端接入做准备。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	