

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 01 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 15℃-28℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区光伏支架拆除、立柱切割, 光伏方阵组件安装质量。 2、检查14#、3#电缆沟机械开挖安全及9#光伏方阵桩头引下接地焊接质量。 3、进场光伏区组串直流电缆敷设。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员91人, 2台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台; 1、9#、13#、15#光伏方阵组件安装743块。2、8#、3#光伏方阵电缆沟开挖100米。3、9#、8#光伏方阵组串直流线敷设31串。4、9#光伏方阵接地扁钢焊接。5、拆除的预制管桩、光伏支架二次转运。6、9#、13#、15#光伏组件转运; 7、6#、10#光伏方阵场地排积水及场地除草; 8、10光伏方阵引孔; 升压站: 管理人员1人, 工人12人; 1. 综合楼屋面Lc7.5轻集料找坡层完成65%; 管理人员: 1人; 施工人员: 12人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、配合禹州局对线路部分进行验收; 2、根据验收意见对现场进行整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	