

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 02 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 15℃-28℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

|                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、检查光伏区光伏支架拆除、立柱切割, 光伏方阵组件安装质量。<br>2、检查电缆沟机械开挖安全及光伏方阵桩头引下接地焊接质量。<br>3、进场光伏区组串直流电缆敷设。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位                                                                              | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                       | 光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员91人, 2台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机;<br>1、光伏方阵组件安装1400块。2、8#、12区光伏方阵电缆沟开挖140米。3、9#、8#光伏方阵组串直流线敷设36串。4、9#光伏方阵接地扁钢焊接。5、10光伏方阵引孔; 拔桩180根;<br>升压站: 管理人员1人, 工人12人;<br>1. 综合楼屋面Lc7.5轻集料找坡层完成100%。2. 综合楼屋面找平层完成55%。3. SVG及二次舱消缺。<br>管理人员: 1人; 施工人员: 12人; 施工设备: 测绘仪器1台。<br>1、根据验收意见对线路现场进行整改。<br>2、配合进行方岗变站内间隔验收;<br>3、暖阳站到方岗变通信调试。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 田同有                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 记<br>录<br>人: 王少杰                     | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王少杰                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |