

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 03 日

天气：多云

星期：五

气温：10℃-20℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查光伏区光伏支架拆除、立柱切割，光伏方阵组件安装质量。 2、检查电缆沟机械开挖安全及光伏方阵桩头引下接地焊接质量。 3、进场光伏区组串直流电缆敷设。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员5人；施工人员107人，2台挖掘机、2台叉车，打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台； 1、光伏方阵组件安装1600块。 2、6#光伏方阵电缆沟清理、12#光伏方阵电缆沟开挖150米。 3、9#、8#、12#光伏方阵组串直流线敷设22串。 4、12#箱逆变基础接地扁铁焊接完成。 升压站：管理人员1人，工人12人； 1. 储能区场区整平。2. 综合楼屋面找平层完成100%。 3. 储能区及一次设备舱消缺。 管理人员：1人；施工人员：12人；施工设备：测绘仪器1台。 1、根据验收意见对线路现场进行整改。2、暖阳站到方岗变通信调试。 3、配合完成暖方线送电工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	记录人：田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王少杰	