

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 05 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 6℃-11℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、今日小雨,督促各施工单位做好现场安全巡查。 2、熟悉施工图纸。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区:项目管理人员5人;施工人员1人,2台挖掘机、2台叉车,打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 今日小雨未安排施工作业。 升压站:管理人员1人,工人1人; 今日小雨,未安排施工作业。 管理人员:1人;施工人员:0人;施工设备:测绘仪器1台。 因小雨,无安排施工。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王彦军	