

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 07 日

天气：多云

星期：二

气温：8℃-18℃

工程名称：禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站综合楼室屋面女儿墙粉刷质量检查。 2、光伏区电缆沟、接地沟开挖质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员5人；施工人员5人，2台挖掘机、2台叉车，打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台； 1、9#、5#电缆、接地沟机械开挖。 2、12#光伏方阵组件间直流电缆、接地连接。 3、8#、9#光伏区电缆沟雨水清理。 4、进场道路整平。 升压站：管理人员1人，工人3人； 1、综合楼室女儿墙粉刷。 2、接地变进场基础人工土方回填。 送出线路：管理人员：1人；施工人员：0人；施工设备：测绘仪器1台。 因场地泥泞，无安排施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立东	