

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 08 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 10℃-21℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站SVG基础人工土方回填质量检查。 2、光伏区电缆沟、接地沟开挖质量检查。 3、检查4#箱逆变基础砌墙及预埋管数量、位置。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员5人, 2台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、9#、5#电缆、接地沟机械开挖。 2、12#光伏方阵组件间直流电缆、接地连接。 3、8#、9#光伏区电缆沟雨水清理。 4、4#箱逆变基础砌墙。 升压站: 管理人员1人, 工人9人; 1、综合楼材料整理。 2、SVG设备基础基础人工土方回填。 送出线路: 管理人员: 1人; 施工人员: 0人; 施工设备: 测绘仪器1台。 因场地泥泞, 无安排施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立平	