

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 10 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 2℃-7℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、升压站综合楼墙体挂钢网质量检查。<br>2、9#、12#、光伏区电缆沟、接地沟开挖质量检查。<br>3、检查4#箱变基础顶梁模板支护。<br>4、12#光伏方阵组串直流电缆敷设检查。<br>5、9#光伏方阵防雷接地焊接检查。<br>6、验收光伏直流电缆34盘及2*240到场卸货。 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                                                                 | 光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员10人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台;<br>1、9#、5#电缆、接地沟机械开挖以及过路钢管预埋。2、12#光伏方阵组件间直流电缆、接地连接。3、9#光伏区防雷接地焊接。4、4#箱变变压顶梁模板支护。5、9#光伏方阵低压电缆敷设。6、接收34盘光伏直流电缆及2*240已盘到场卸货。<br>升压站: 管理人员1人, 工人9人;<br>1. 综合楼粉刷层挂网。<br>2. 一体化泵站、站外渗井定位放线。<br>3. 消防小间坡道混凝土浇筑。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员                   | 田同有                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 记录人: 田同有                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王人杰                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |