

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 12 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 0℃ - 10℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站综合楼墙体挂钢网及墙体开槽等质量检查。 2、8#、12#光伏区电缆沟、接地沟开挖质量检查。 3、检查4#箱逆变基础压顶梁模板支护。 4、12#光伏方阵组串直流电缆敷设以及1#分支箱=2#分支箱2*240电缆敷设。 5、1#分支箱基础机械开挖检查。 6、8#光伏方阵防雷接地焊接检查。 7、组织召开监理周例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员68人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、12#、8#电缆、1#分支箱基础沟机械开挖。2、12#、9#光伏方阵组件间直流电缆、接地连接。3、8#光伏区防雷接地焊接。4、14#、13#光伏组件安装。5、1#-2#分支箱高压电缆敷设。6、5#光伏方阵管桩拔桩。 升压站: 管理人员1人, 工人9人; 1. 综合楼水电开槽。2. 一体化水池基础开挖。 3. 渗井及综合楼化粪池土方开挖。 4, 综合楼粉刷挂网。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	