

# 监 理 日 志


日期: 2023 年 11 月 13 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 0℃-10℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

|                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况                                                                                   | 1、升压站综合楼墙体挂钢网及墙体开槽等质量检查。<br>2、检查一体化水池垫层混凝土浇筑及渗水井砌筑施工质量。<br>3、检查光伏区低压电缆、光伏组串直流线敷设。<br>4、检查电缆沟、接地沟机械土方开挖以及防雷接地铺设、焊接。<br>5、检查光伏组件安装质量、组件间直流线M4插头、接地线连接质量。<br>6、检查管桩拆除及转运施工进度。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 施工情况                                                                                     | 施工单位                                                                                                                                                                       | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                          | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                                                                                             | 光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员80人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台;<br>1、光伏方阵组件安装5#14#13#。2、6#光伏方阵电缆沟清理、12#光伏方阵电缆沟开挖150米。3、9#、8#、12#光伏方阵组串直流线敷设22串。4、12#箱逆变基础接地扁铁焊接完成。5、拆除的预制管桩、光伏支架二次转运。6、5#拔桩360根, 组件安装1600块。7、4#拆组件712块。<br>升压站: 管理人员1人, 工人9人;<br>1. 综合楼水电开槽。2. 一体化水池垫层混凝土浇筑。<br>3. 渗井砌筑。4, 综合楼粉刷挂网。 |
| 其它事项                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                                                                                 | 田同有                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 记录人:  | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |