

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 14 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 3℃-13℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、升压站综合楼墙体挂钢网及墙体开槽等质量检查。 2、检查渗水井砌筑施工质量。 3、检查光伏区低压电缆、光伏组串直流线敷设。 4、检查电缆沟、接地沟机械土方开挖以及防雷接地铺设、焊接。 5、检查光伏组件安装质量、组件间直流线M4插头、接地线连接质量。 6、检查管桩拆除及转运施工进度。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员81人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、光伏方阵组件安装5#14#13。2、9#接地沟清理。3、9#、8#、13#光伏方阵组串直流线敷设22串。4、9#8#接地扁铁焊接。5、5#拔桩390根。6、10#箱变基础施工。7, 5#6#电缆沟清理。8, 管桩转运160根。 升压站: 管理人员1人, 工人9人; 1. 综合楼水电开槽。2. 渗井砌筑完成。3、综合楼粉刷挂网。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王会东	