

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 15 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 5℃-13℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查综合楼水电管道敷设、综合楼甩浆、综合楼粉刷挂网。 2、检查光伏区光伏组串直流线敷设, 10箱逆变基础垫层浇筑1#分支箱砌筑质量。 3、检查电缆沟、接地沟机械土方开挖以及防雷接地铺设、焊接。 4、检查光伏组件安装质量、组件间直流线M4插头、接地线连接质量。 5、检查转运施工进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员81人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、光伏方阵组件安装5#14#13#455安装350块, 460安装900块。2、9#接地沟清理。3、9#、8#、14光伏方阵组串直流线敷设22串。4、9#8#接地扁铁焊接。5、拔桩150根。6、10#箱变基础施工。7、5#6#电缆沟清理。8、管桩转运160根。 升压站: 管理人员1人, 工人9人; 1、综合楼水电管道敷设。2、综合楼甩浆。3、综合楼粉刷挂网。 4、一体化水池底板及井壁混凝土浇筑。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	记录人: 田同有 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王红	