

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 16 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 6℃-16℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查综合楼水电管道敷设、综合楼甩浆、综合楼粉刷挂网。 2、检查光伏区光伏组串直流线及1#分支箱-2#分支箱高压电缆敷设, 10箱逆变基础墙体砌筑质量。 3、检查电缆沟、接地沟机械土方开挖以及防雷接地铺设、焊接。 4、检查光伏组件安装质量、组件间直流线M4插头、接地线连接质量。 5、检查转运施工进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员81人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、7#8#9##接地沟清理。2、9#、8#、5#光伏方阵组串直流线敷设26串。3、12#9#8#6#接地扁铁焊接。4、拔桩全部完成。5、10#箱变基础施工。6、1#2#分支箱交流电缆线1164米。7、9#8#7#光伏板接地线完成。 升压站: 管理人员1人, 工人9人; 1. 综合楼水电管道敷设。2. 综合楼外墙粉刷。3. 综合楼内墙粉刷。 4. 综合楼粉刷挂网。
其 它 事 项		
本日现场监 理 人 员	田同有	
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 	