

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 17 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 2℃-14℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查综合楼粉刷挂网、抹灰。 2、检查光伏区光伏组串直流线及1#分支箱-2#分支箱高压电缆敷设, 10#、11#箱逆变基础墙体砌筑质量。 3、检查电缆沟、接地沟机械土方开挖以及防雷接地铺设、焊接。 4、检查光伏组件安装质量、组件间直流线M4插头、接地线连接质量。 5、检查转运施工进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员71人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、8#9##接地沟清理。2、9#、8#、5#光伏方阵组串直流线敷设28串。 3、9#8#6#接地扁铁焊接。4、10#11#箱变基础施工。 5、7#8#9#12# (2*300) 完成直流线揽共5867米。 升压站: 管理人员1人, 工人9人; 1. 一次舱夹层清理。2. 二次舱夹层清理。3. 综合楼墙体粉刷。 4. 化粪池垫层混凝土浇筑。5. 一体化泵房拆模。
其 它 事 项		
本日现场监 理人 员	田同有	
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 	