

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 19 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 2℃-20℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查综合楼粉刷挂网、抹灰。 2、配合龙源集团公司专家组对施工现场及资料检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员86人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、5#、11#14#、15#光伏方阵组件安装1000块。2、7#、8#、9#光伏方阵接地沟机械土方回填。3、9#、8#、7#光伏方阵低压电缆、9#、12#组串直流线敷设。4、9#、12#光伏方阵组件M4插头、接地线连接。5、管桩转运至10#光伏方阵。6、光伏组件到货4车(2车460*992、2车455*992) 7、8#、6#防雷接地扁铁铺设、焊接。8、4#10#箱逆变基础墙体砌筑, 回填。9、1#-2#道路两边补桩。 升压站: 管理人员1人, 工人12人; 1、一体化泵房水池拆模。2. 综合楼地坪清理。3. 综合楼墙体粉刷。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立坤	