

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 20 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 5℃-20℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查综合楼粉刷挂网、抹灰。 2、检查光伏区箱逆变油池、接地沟回填、低压电缆敷设施工质量。 3、配合龙源集团公司专家组对施工现场及资料检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员91人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、组件安装455安装350块, 460安装900块。2、9#8#6#接地扁铁焊接。 3、10#箱变基油池模板支护础施工。4、7#8#9# (3*95) 敷设共490米、光纤455米。5、9#光伏区接地沟机械土方回填。6、12#光伏组件接地线连接。7、1#-2#道路两边补桩。 升压站: 管理人员1人, 工人12人; 1. 屋面防水阴角圆弧处理。 2. 综合楼地坪清理。 3. 综合楼内外墙体粉刷。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	