

监 理 日 志


日期: 2023 年 11 月 24 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 0℃-7℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合室内地坪处理。 2、检查光伏区10#、11#箱逆变油池混凝土浇筑、04#光伏方阵补桩质量。 3、检查汇流箱电缆头制作质量及电缆沟机械土方回填。 4、检查14#、15#光伏方阵组件安装质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员91人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、组件安装455*500块、460*649块。2、4#光伏区打桩。 3、10#11#箱变基础施工。4、7、12#光伏板接地线安装。4、今天进厂5车件160箱4960块(455)。5、5#光伏区电缆沟机械开挖。 6、低压电缆头制作。7、1#-2#分支箱段落、12#-6#电缆沟铺设。 升压站: 管理人员1人, 工人9人; 1、综合楼屋内地坪平整。 2、综合楼屋顶保温材料上料。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	