

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 26 日

天气: 多云

星期: 且

气温: 3℃-15℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合室内地坪处理及监控、投射灯安装。 2、光伏区05#、13#光伏方阵补桩质量旁站监理。 3、检查汇流箱电缆头制作质量及电缆沟机械土方回填。 4、检查14#、15#光伏方阵组件安装质量。 5、光伏组件到货EL测试监理旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员95人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、组件安装455*1700块、460*550块。2、13#光伏区打桩。 3、10#11#箱变基础油池混凝土浇筑。4、7、7#汇流箱安装5个。5、5#、6#接地扁铁焊接低压电缆头制作8个。6、4#、5#光伏区电缆沟机械开挖。12#、5#电缆沟机械土方回填。 升压站: 管理人员1人, 工人12人; 1、综合楼屋内地坪混凝土浇筑。 2、站内投射灯、监控安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王五生	