

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 27 日

天气：多云

星期：二

气温：1℃-17℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合室屋面保护层混凝土浇筑完成及监控、投射灯安装检查。 2、光伏区05#、13#光伏方阵补桩质量旁站监理。 3、检查汇流箱电缆头制作质量及电缆沟机械土方回填。 4、检查14#、15#光伏方阵组件安装质量。 5、高压电缆头制作监理旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员5人；施工人员95人，3台挖掘机、2台叉车，打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台； 1、组件安装455*1800块、460*1350块。2、13#光伏区打桩。 3、10#11#箱变基础油池混凝土浇筑。4、7、7#-9#汇流箱安装45台安装完成。5、5#、6#接地扁铁焊接。6、4#、5#光伏区接地沟机械开挖。 7、01#分支箱高压电缆头制作2个。 升压站：管理人员1人，工人12人； 1、屋面保温板及保护层施工完成。 2、一体化泵房设备安装完成。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	