

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 01 日

天气：多云

星期：五

气温：-2℃-6℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查01#道路补桩立柱焊接及6#、5#光伏区部分段落防雷接地扁铁铺设、焊接质量。 2、检查光伏区13#-15#光伏区部分段落接地沟、电缆沟开挖及机械土方回填。 3、检查14#、15#、05#光伏方阵组件安装质量。 4、配合收购单位指派第三方检测机构对光伏区检测。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员5人；施工人员106人，3台挖掘机、2台叉车，打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台； 1、光伏区组件安装455型号1700块，460型号600块。 2、01#光伏区补桩立柱焊接160根。 3、5#、15#接地扁铁铺设、焊接。 4、13#方阵打桩50根。 5、7#—9#中间接地沟、5#电缆沟开挖。 6、13#光伏板接地线安装。 7、11#光伏区支架安装。 升压站：管理人员1人，工人12人： 1：综合楼穿线。 2、一体化泵站无塔供水安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王多本	