

监 理 日 志


日期: 2023 年 12 月 04 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 2℃-17℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查13#光伏区打桩, 04#道路补桩立柱焊接及6#、5#、14#、15#光伏区部分段落防雷接地扁铁铺设、焊接质量。 2、检查光伏区13#-15#光伏区部分段落接地沟、电缆沟开挖。 3、检查4#、15#、06#、05#光伏方阵组件安装质量。 4、组织施工单位、运维人员对汇流箱开路电压检测。 5、第三方检测机构对7#、8#、9#箱逆变试验旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员106人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、光伏区组件安装455型号1900块、460型号950块。 2、04#光伏区补桩立柱焊接130根。 3、5#、15#接地扁铁铺设、焊接。 4、12#方阵打桩55根。 5、13#、14#、15##电缆沟开挖180m。 6、01#光伏区支架安装。 升压站: 管理人员1人, 工人12人; 1: 综合楼铺设地板砖材料进场。 2、综合楼宿舍热水管道开槽敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 