

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 05 日

天气：多云

星期：二

气温：5℃-20℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查12#光伏区打桩，05、6##道路补桩立柱焊接及6#、5#、14#、15#光伏区部分段落防雷接地扁铁铺设、焊接质量。 2、检查光伏区13#-15#光伏区部分段落接地沟、电缆沟开挖。 3、检查4#、15#、06#、13#光伏方阵组件安装质量。 4、组织施工单位、运维人员对汇流箱开路电压检测。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员5人；施工人员109人，3台挖掘机、2台叉车，打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台； 1、4#、5#、8#光伏区组件安装455型号1600块、6#、13#460型号1000块。 2、04#光伏区补桩立柱焊接86根。 3、5#、15#接地扁铁铺设、焊接。 4、12#方阵打桩86根。 5、13#、14#、15##电缆沟开挖290m。 6、01#光伏区支架安装。7、14#光伏方阵2*300低压电缆敷设，6#光伏区汇流箱电缆头制作。 升压站：管理人员1人，工人12人； 1：综合楼铺设地板砖。 2、综合楼宿外墙墙砖粘贴。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	