

监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 06 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 4℃-15℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查12#光伏区打桩, 05、6##道路补桩立柱焊接及14#、15#光伏区部分段落防雷接地扁铁铺设、焊接质量。 2、检查光伏区13#-15#光伏区部分段落接地沟、电缆沟开挖。 3、检查4#、15#、06#、13#光伏方阵组件安装质量。 4、组织施工单位、运维人员对汇流箱开路电压检测。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员109人, 3台挖掘机、2台叉车, 打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台; 1、3#4#5#8#组件安装455安装1450块。6#460组件安装550块。合计组件安装2000块。2、接地沟回填150米。3、5#6#接地扁铁焊接。4、10#11#箱变基础施工。5、桩头焊接110根。6、打桩150根。7、电缆接地沟开挖300米, 7#8#9#接地焊接回填。8、14#15#2*300直流缆敷设。9、6#低压电缆头制作。 升压站: 管理人员1人, 工人12人; 1: 综合楼铺设地板砖。 2、综合楼宿外墙墙砖粘贴。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 	