

# 监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 08 日

天气：多云

星期：五

气温：4℃-14℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

|                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、检查13#光伏区打桩，05、6##道路补桩立柱焊接及5#、6#、3#、14#、15#光伏区部分段落防雷接地扁铁铺设、焊接质量。<br>2、检查光伏区13#-15#光伏区部分段落接地沟、电缆沟开挖。<br>3、检查4#、5#、08#光伏方阵组件安装质量。<br>4、接受质检专家组一行5人对监理资料检查。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施 工 单 位                                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                                                                            | 光伏区：项目管理人员5人；施工人员109人，3台挖掘机、2台叉车，打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台；<br>1、3#4#5#8##组件安装455安装1850块。13#460组件安装300块。合计组件安装2150块。2、接地沟回填300米。3、5#6#13#14#15#接地扁铁焊接。4、10#11#箱变基础墙体抹灰施工。5、桩头焊接100根。6、10#打桩120根。7、16#、14#、15#电缆接地沟开挖260米，7#8#接地焊接回填。8、14#15#2*300直流缆敷设。9、13#、14#低压电缆头制作。10、16#光伏区组件接地、M4插头连接。<br>升压站：管理人员1人，工人12人；<br>1：综合楼铺设地板砖。2、综合楼宿外墙墙砖粘贴。综合楼窗框安装。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 田同有                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 记<br>录<br>人：                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王 杰                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |