

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 09 日

天气：多云

星期：六

气温：2℃-16℃

工程名称：禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查11#光伏区打桩，13##道路补桩立柱焊接及5#、6#、13#、14#、15#光伏区部分段落防雷接地扁铁铺设、焊接质量。 2、检查光伏区13#-15#光伏区部分段落接地沟、电缆沟开挖。 3、检查4#、5#、08#光伏方阵组件安装质量。 4、检查升压站综合楼地板砖铺设及外墙粉刷。 5、检查专家组对施工现场提出问题整改情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员5人；施工人员109人，3台挖掘机、2台叉车，打桩机1台、转运车2台、引孔机1台、拖拉机1台； 1、3#5#8#13#组件安装455安装1200块。13#460组件安装300块。合计组件安装1500块。2、接地沟回填200米。3、5#6#13#14#15#接地扁铁焊接。4、10#11#箱变基础墙体抹灰施工。5、桩头焊接300根。6、10#打桩200根。7、16#、14#、15#电缆接地沟开挖450米，7#8#接地焊接回填。8、14#15#2*300直流缆敷设。9、13#、14#低压电缆头制作。10、16#光伏区组件接地、M4插头连接。 升压站：管理人员1人，工人12人； 1：综合楼铺设地板砖。2、综合楼宿外墙粉刷。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立忠	