

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 21 日

天气：多云

星期：四

气温：-9℃-0℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查12#、15#光伏方阵组串线敷设。 2、督促各分包单位资料整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员12人； 12#、15#光伏方阵组串线敷设。 升压站：管理人员1人，工人0人； 场地泥泞、气温偏低，未安排综合楼卫生间墙砖粘贴。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人： 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王继生	