

监 理 日 志


日期：2023 年 12 月 25 日

天气：多云

星期：一

气温：-1℃~8℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查16#、16#光伏方阵组串线敷设以及4#光伏方阵汇流箱安装。 2、检查升压站综合楼餐厅吊顶施工及临时用电安全情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员25人； 1、16#、6#光伏方阵组串线敷设。 2、4#光伏方阵汇流箱安装。 3、15#光伏区接地扁铁焊接。 由于场地泥泞，机械设备无安排施工作业。 升压站：管理人员1人，施工人员8人； 综合楼餐厅吊顶吊杆及龙骨安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 