

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 26 日

天气：多云

星期：二

气温：-3℃-11℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查16#、16#光伏方阵组串线敷设以及4#光伏方阵汇流箱安装。 2、检查接地扁铁焊接及光伏支架安装质量。 3、检查升压站综合楼餐厅吊顶施工及临时用电安全情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员3人；施工人员37人；叉车1台，挖掘机3台，铲车1台。 1、16#、6#光伏方阵组串线敷设。 2、4#光伏方阵汇流箱安装。 3、15#、5#光伏区接地扁铁焊接。 4、13#光伏区组件线连接。 5、12#、13#光伏区补桩光伏支架安装 由于场地泥泞，机械设备无安排施工作业。 升压站：管理人员1人，施工人员8人； 1、综合楼餐厅吊顶安装完成。 2、综合楼走廊地板砖铺设完成80%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立军	